

週 間 工 事 予 定 表

| | | | |
|------------|--|------------|--|
| 主 任 監督員 | | 現 場 技術員 | |
|------------|--|------------|--|

| 工 事 名 | 平成 1 7 年度 中島高架橋下部工事 | | 工 期 | 自 至 | | 請 負 業 者 名 | | 現 場 代 理 人 | |
|-------------|---------------------|------------------------|--------------|--|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | | | | 平成 1 7 年 6 月 3 日 平成 1 8 年 1 月 3 1 日 | | 株式会社 轟 組 | | 佐竹 孝二 | |
| 作 業 内 容 | | | 8月22日 (月) | 8月23日 (火) | 8月24日 (水) | 8月25日 (木) | 8月26日 (金) | 8月27日 (土) | 8月28日 (日) |
| RC橋脚工 | P1 | 床掘 | 床掘 | 床付け | 基礎碎石敷均し | 均しコンクリート 型枠組立 | 休み | 休み | 休み |
| | | 残土仮置き | 残土仮置き | 残土仮置き | | 均しコンクリート 打設 | 休み | 休み | 休み |
| 橋台工 | A2 | | | | | 床掘 | 休み | | |
| | | | | | | 残土仮置き | 休み | | |
| 備 考 | | | | | | | | | |
| 立 会 検 査 | 予 定 | 構造物取壊し 範囲確認 9:00 | | | | 施工状況把握 生コン打設 (21-8-40BB) 13:00 ~ | | | |